


京都府立洛南病院第Ⅰ期代替工事(主体工事)(再) 令和7年3月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
【Ⅰ期棟 2・3階】 (西駐車場跡付近)																																
西工区			足場組	足場解体		メンシュ				MO塗	養生	階段足場組																				
			3C配筋	3W配筋	鉄骨階段																											
			UT																													
			配筋検査																													
				外部足場組																												
東工区			2W脱型			足場解体				鉄骨階段	メンシュ	MO塗	養生	階段足場組																		
			墨出	3C配筋	3W配筋																											
			UT																													
			配筋検査																													
北側ドライエリア																																
2階																																
1階				外部サッシ取付							サッシMO埋		耐火間仕切先行LGS・ポード張																			
B1階				ECP壁下地・建込																												
				荷上開口溶接復旧		型枠																										
				1CS脱型																												
仮設EV棟前廊下 (本館付近)																																
工事車両				4~10t車10台/日程度							4~10t車10台/日程度																					
作業音(第Ⅰ期棟)				中	中	中	中				中	中	中	中																		



※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。