


京都府立洛南病院第1期建替工事(主体工事)(再) 令和6年 11月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
<b>【1期棟】</b> (西駐車場跡付近)																																				
1工区	保護MO				北側外部足場解体					北側埋戻し	埋設配管(別途工事)									埋戻し(土砂バケツ)					捨C打	墨出		北側擁壁足場組								
	西側埋戻し							埋設配管(別途工事)												埋戻し(土砂バケツ)							腹起し撤去									
	南側外部足場解体						南側埋戻し					南側外部足場組									南側CS型枠															
	階段足場組				階段部外部型枠																	2G配筋準備				2G配筋										
					1階型枠建込み・2Sスラブ型枠															インサート打						UT										
2工区	北側外部アスファルト防水				保護モルタル	北側外部足場解体				北側埋戻し										埋設配管(別途工事)	埋戻し				捨C打	墨出		北側擁壁足場組								
					南側塗膜防水					南側埋戻し																	腹起し撤去									
						南側外部足場解体															南側外部足場組					南側CS型枠		2G配筋								
						1階型枠建込み・2Sスラブ型枠																インサート打				2G配筋準備		UT								
3工区	外部防水下地				北側アスファルト防水					保護モルタル	北側外部足場解体	北側埋戻し									埋設配管(別途工事)	埋戻し				捨C打	墨出	腹起し撤去	北側擁壁足場組							
					東側アスファルト防水					保護モルタル	東側外部足場解体																	東側外部足場組								
	南側ソール				南側塗膜防水					南側外部足場解体	南側埋戻し																									
					階段足場解体	モルタル詰め																														
					鉄骨階段設置	足場組																														
										1階型枠建込み・2Sスラブ型枠																										
																						インサート打														
仮設連絡通路 (本館付近)											基礎掘削																									
												捨C打	墨出																							
工事車両						4~10t車50台/日程度						4~10t車50台/日程度																4~10t車10台/日程度								
作業音(第1期棟)	中				中	中	中	中			中	中	中	中	中													大	中	中	中	中				
作業音(仮設連絡通路)	中				中	中	中	中		中	大	小	小	中														中	中	中	中	中				



※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。