

京都府立洛南病院第Ⅰ期建替工事(主体工事)(再) 令和6年7月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水						
【Ⅰ期棟】																																					
(西駐車場跡付近)																																					
外部(西・X1A-1間)	防水下地補修	AS防水						保護MO塗り	埋戻し									埋設配管(別検工事)	捨打設(雨水貯留槽・外部腹起し部)																		
外部(北)		防水下地補修						AS防水				保護MO塗り						埋戻し																			
外部(南)								防水下地補修	AS防水									保護MO塗り														埋戻し					
外部(東)											防水下地補修							AS防水						保護MO塗り													
西側工区	通路足場解体・搬出	墨出						内部土間ヒック配筋									溝型枠	配筋検査	C打設				溝脱型	パイプ内MO													
									セハ穴埋、ケレン掃除																床養生	B1階スラブ型枠											
(耐圧版上部のスラブ工程→)			セハ穴埋、単管穴埋、ケレン掃除						床養生									B1階スラブ型枠																			
																											B1梁溶接										
東側工区	脱型・搬出		通路足場解体・搬出					墨出			内部土間ヒック配筋						溝型枠	C打設					溝脱型	パイプ内MO													
										セハ穴埋、単管穴埋、ケレン掃除								配筋検査																			
【仮設EV棟】	EXPJ床下地取付		既存廊下 モルタル打設					EXPJ床取付							手直し期間																						
(本館付近)	ガルミ底取付	樋取付						手摺取付																													
工事車両		4t~10t車10台/日程度							4t~10t車10台/日程度							4t~10t車10台/日程度																					
作業音(第Ⅰ期棟)	中	中	中	中	中			中	中	中	中	中				中	中	中	大				中	中	中	中	中										
作業音(仮設EV棟)	中	中	中	中	中			中	中	中	中	中				中	中	中	中				中	中	中	中	中										

