

京都府立洛南病院第Ⅰ期建替工事(主体工事)(再) 令和7年 4月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
<b>【Ⅰ期棟 3・4階】</b> (西駐車場跡付近)									ロングスパンEV設置(南側)																					
西工区		スリーブ固定					4S配筋	CS配筋	返し型枠	配筋検査					打設(3F)	外部足場組	底天端脱型	3W脱型	4C配筋	打継処理			階段足場解体	鉄骨階段	メッシュ	段取	MO塗	養生		
東工区	4G配筋		スリーブ固定				4S配筋	CS配筋							返し型枠	外部足場組	底天端脱型	C打設(3F)	墨出	4C配筋	UT			3W脱型	階段足場解体	鉄骨階段	メッシュ	段取		
北側ドライエリア		設備埋設配管及び配管上埋戻し													スTC打設	墨出														
2階	3G3S脱型搬出						荷上げ開口復旧								清掃・仕上墨出														外部サッシ取付	
1階		LGS壁下地・上部ホト張り													内部サッシ取付															
B1階	内外部サッシ取付														サッシ埋め	機械室天井先行グラスウール張	ウレタン吹付	2CS脱型												
工事車両	4~10t車10台/日程度						4~10t車10台/日程度								4~10t車10台/日程度															
作業音(第Ⅰ期棟)	中	中	中	中			中	中	中	中	中			中	大	中	大	中					中	中	中	中	中		中	中



※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。