京都府立洛南病院第Ⅰ期建替工事(主体工事)(再)　令和6年 12月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
【Ⅰ期棟】																															
(西駐車場跡付近)									配筋検査										配筋検査												
1工区		北側擁壁足場組		CS4配筋					止枠・溝返し型枠		北側外部足場組					擁壁配筋				擁壁型枠						外部足場組					
			UT							C打設(CS4)																打継処理					
				スリーブ固定	2S配筋						段差・返し型枠					Y6梁配筋・スラブ配筋			庇配筋	Y6梁側・庇型枠						C打設(1F躯体)					
																	UT		配筋検査								墨出				
		北側擁壁足場組							止枠・溝返し型枠																						
2工区			CS4配筋										北側外部足場組					擁壁配筋					擁壁型枠								
				UT						C打設(CS4)										配筋検査											
		2G配筋							スリーブ固定		2S配筋		段差・返し型枠				Y6梁配筋・スラブ配筋						庇配筋	Y6梁側・庇型枠							
																		UT					配筋検査								
		北側擁壁足場組			UT				止枠・溝返し型枠																						
3工区					CS4配筋											北側外部足場組				擁壁配筋					擁壁型枠						
【渡り廊下】			スラブC打		壁・スラブ型枠						スラブ配筋													配筋検査							
				墨出		壁・梁配筋					C打設(CS4)																				
【風除室】			C打設		脱型	埋戻				砕石・捨C打		墨出・土間配筋・枠入				土間C	墨出		壁・スラブ型枠					スラブ配筋		返し型枠					
		基礎・地中梁型枠							埋設配管(別途工事)		外部足場組							壁・梁配筋													
				2G配筋					スリーブ固定			2S配筋				段差・返し型枠			Y6梁配筋・スラブ配筋					庇配筋	Y6梁側・庇型枠						
												西側石垣復旧工事																			
																								仮設BV棟石垣復旧工事							
仮設連絡通路			墨出						アンカー架台据付							基礎配筋								基礎型枠							
(本館付近)				位置確認															配筋検査												
																										4～10t車50台/日程度					
工事車両		4～10t車10台/日程度							4～10t車10台/日程度								4～10t車10台/日程度						4～10t車10台/日程度								
作業音(第Ⅰ期棟)		中	中	中	中	中			中	中	大	中	中			中	中	中	中	中			中	中	中	大	中				
作業音(仮設連絡通路)		小	小	小	小	中			中	中	中	中	中			中	中	中	中	中			中	中	小	小	小				

※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。